

**KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS**  
**2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről:

**Mezőkövesdi Város Önkormányzata**

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.  
Adószám: 15726470-2-05  
Pénzforgalmi számlaszám: 11734107-15350071-10250000  
Képviselő neve: dr. Fekete Zoltán polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

**Szilvási Építő Kft.**

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.  
Adószám: 14927393-2-05  
Pénzforgalmi számlaszáma: 10800007-30000000-11937004  
Számvevő pénzügyintézet neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
Céggjegyzékszám: 05-09-018416  
Képviselő neve: Szilvási András ügyvezető  
NÜJ-szám: Farkas Ádám Kivitelező - napijelentésért felelős  
NÜJ száma: 625885132  
Szilvási András Felelős műszaki vezető (Építészet)  
NÜJ száma: 957310331

mint kivitelező (a továbbiakban: „**Kivitelező**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

**I.**

- 1.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján 2015. 10. 30. napján nyílt eljárást indított (KÉ-21321/2015) „*Kivitelezési szerződés tanuszoda építésére*“ tárgyban. Megrendelő Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 280/2015. (XII. 16.) határozata alapján Kivitelezőt jelölte meg a közbeszerzési eljárás nyerteseként az írásbeli összegezésben.
- 1.2 Megrendelő Kivitelező ajánlatát az összességében legelőnyösebbnek nyilvánította, ennek megfelelően a felek törvényes határidőn belül szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek 2016. február 3-án. A Szerződést felek 2016. 07. 29-én módosították.
- 1.3 A Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően a Szerződés teljesítése során, a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények felmerülése miatt szükségessé vált a Szerződés módosítása.

**Kivitelezési szerződés tanuszoda építésére**  
**2. sz. módosítása**

---

**II.**

- 2.1. A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Kivitelező teljesítésének határideje: 2016. 10. 31.

**III.**


- 3.1 A szerződés módosításának indoklása:  
Mezőkövesd Város Önkormányzata hálózatsatlakozási szerződést kötött az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel a tanuszoda kialakítása miatt szükséges teljesítménynövekedés biztosítására, ami egy új villamos betápláló kábel kiépítését jelenti a legközelebbi transzformátorház-épülettől az ingatlan-határig. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az általa vállalt 2016. 08. 31. határidőre nem készítette el az ingatlan elektromos megtáplálását. A szükséges villamos teljesítmény híján a próbaüzem, és így a műszaki átadás-átvételi eljárás sem folytatható le.
- 3.2 Fenti körülmények miatt a Szerződés módosítása indokolt, a Szerződés e körben történő módosítása nem ütközik a Kbt. 132. §-ában rögzített korlátokba, különös tekintettel a (2) bekezdésében foglaltakra, mivel a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a Kivitelező lényeges jogos érdekét sérti.
- 3.3 Felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés fent nevezettekén túli kikötéseit nem érinti, a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.


Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll. A szerződésmódosítást Szerződő felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.

**Mezőkövesd, 2016. 09. 30.**

  
.....  
**dr. Fekete Zoltán**  
polgármester  
Megrendelő




  
.....  
**Szilvási András**  
ügyvezető  
Kivitelező

  
SZILVÁSI ÉPÍTŐ KFT  
3400 Mezőkövesd, Eper út 51.  
Adószám: 14927393-2-05

**Ellenjegyzem:**

**Pénzügyi ellenjegyzés:**

  
.....  
**dr. Jakab Orsolya**  
jegyző

  
.....  
**Balog Lászlóné**  
irodavezető